



Balatonalmádi Város Polgármestere
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493
e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu

Ügyiratszám: 7/174 -15/2022

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2022. október 27-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató pályázatok 2022. évi megvalósulásáról

I. A már megvalósított, jelenleg fenntartási időszakban lévő pályázataink:

- **TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00001 - A Balatonalmádi-Vörösberény városrészi háziiorvosi rendelők fejlesztése** pályázatunk keretében 2018. évben megvalósult az Ady Endre u. 2-6 sz. alatti ingatlan teljes műszaki és funkcionális felújítása. 2019. évre már csak néhány kisebb kiadás húzódott át. A projekt megvalósításához 59.999.999 Ft támogatást kaptunk, a projekt pályázati összköltsége 195 millió Ft. A pályázat záró szakmai beszámolója és záró kifizetése 2020. május 24-én jóváhagyásra került, az 5 éves kötelező fenntartási időszak elindult. A projekttel kapcsolatosan múlt évben 133.328 Ft fel nem használt támogatás visszautalásra került. Az első projekt fenntartási jelentés 2021. június 01-jén beadásra került, amit elfogadtak 2021. július 1-jén. A második projekt fenntartási jelentés beküldésre és 2022. augusztus 9-én elfogadásra került. A harmadik projekt fenntartási jelentés aktuális határideje: 2023. június 6.
- **TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00010 - Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése** pályázat keretében a Töltés úttól a Balatoni bringakörig tartó kerékpárút fejlesztéshez kapott támogatás 265.412.237 Ft, a pályázati összköltsége 337 millió Ft. A pályázat záró szakmai beszámolója és záró kifizetési igénylése elfogadásra került 2019-ben, a projekt fenntartásban van. Az első projekt fenntartási jelentés 2021. március 09-én, a második projekt fenntartási jelentés 2021. szeptember 20-án került beadásra. A harmadik projekt fenntartási jelentés beküldésre került 2022. szeptember 01-jén.
- **TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00001 - Balatonalmádi Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Kollégiumi épületrésznének épületenergetikai korszerűsítése** pályázat keretében valósult a kollégium energetikai megújítása. A projekt pályázati összköltsége 230 millió Ft volt, melyhez 142.274.825 Ft támogatás érkezett. A projekt 2019. évben teljes körűen megvalósult, záró szakmai beszámolója és záró kifizetési igénylése is elfogadásra került, a projekt fenntartásban van. Az első projekt fenntartási jelentés 2021. február 05-én került beadásra, a

második projekt fenntartási jelentés 2022. január 31-én került beadásra. A harmadik projekt fenntartási jelentés aktuális határideje: 2022. december 29.

- **TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00008 - Balatonalmádi- Vörösberényi - Séd vízrendezéséhez** vízrendezéshez kapcsolódóan a projekt összköltsége 160 millió Ft, melyből a támogatás összege 116.253.053 Ft. A projekt kivitelezése 2019. évben lezárult, a projekttel összefüggően 2020. évre már csak kisebb összegű kiadás húzódott át. Záró kifizetési igénylés és záró szakmai beszámoló benyújtásra került 2020 évben. A projekt fenntartásban van. Az első projekt fenntartási jelentés beadásra került 2022. március 23-án. A második projekt fenntartási jelentés 2023. márciusában aktuális.
- **TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00001** Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés: Balatonfüred Város Önkormányzata, Balatonalmádi Város Önkormányzata, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal a közös paktum projekt keretében 358 fő hátrányos helyzetű ember foglalkoztatásának elősegítését valósítja meg, továbbá segíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. Balatonalmádi konzorciumi tag elszámolható költsége: 6.340 eFt. Projekt meghosszabbított fizikai befejezése: 2020. november 30. A záróelszámolás 2021. év elején megtörtént. A hiánypótlások beadásra kerültek. A projekt zárása megtörtént.
- **Almádi Magocskák Óvoda új épületének** építése a 2019. évben megvalósult. Az építési és eszközbeszerzési beruházás a régi óvoda épület elbontásával műszaki átadás-átvétellel zárult 2019. év december 23. napján. A projekttel összefüggően számos kiadás realizálódása áthúzódott 2020. évre. A projekt pályázati összköltsége 951 millió Ft, amelyből 593.057.922 Ft a támogatás összege. Záró kifizetési igénylés és záró szakmai beszámoló benyújtása 2020. április hónapban megtörtént. A záró helyszíni ellenőrzésre 2020. szeptember 23-án került sor. A projekt fenntartásban van. Az első projekt fenntartási jelentés 2021. december 22-én beadásra került. A második projekt fenntartási jelentés 2022. decemberében aktuális.
- A **VP6-19.2.1-7-2-17** kódszámú „**Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása**” című pályázati felhívásra 2021. november 18-án benyújtásra került az „Együtt egész télen” című rendezvény 15 580 193 Ft összegben. A hiánypótlás benyújtásra került 2021. december 28-án, melynek során a rendezvény kapcsán felmerült tényleges Artisjus jogdíj összege alapján az igényelt támogatási összeget 14 003 987 Ft-ra módosítottuk. A pályázatban foglalt rendezvény megvalósult. Az elszámolást 2022-ben benyújtottuk. A záró helyszíni ellenőrzés 2022. május 12-én lezajlott. A pályázatot még nem zárták le.

- **A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által meghirdetett Strandfejlesztés III. ütemére** a Budatava, a Wesselényi és a Káptalanfüredi strandok fejlesztésére támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat 2019 évben, melyek végül csökkentett támogatással támogatásra lettek jogosultak. Budatava 25 millió Ft, Wesselényi strand 39 millió Ft, a Káptalanfüredi strandok 28 millió Ft támogatást kaptak. A projektek megvalósítási határideje 2020. december 30. napja volt. A támogatásokról az elszámolások 2021. január 29-én benyújtásra kerültek. A támogatásokhoz kapcsolódó pénzügyi és szakmai beszámolók elfogadásra kerültek 2021. április 8-án Budatava strand esetében, Káptalanfüredi strandok és a Wesselényi strand esetében 2021. május 10-én. A projektek fenntartásba kerültek. Az első projektfenntartási jelentések 2022. júniusban beadásra és elfogadásra kerültek.
- **A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által meghirdetett Strandfejlesztés IV. ütemére** a Budatava, a Wesselényi és a Káptalanfüredi strandok fejlesztésére támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat. 2020 évben a Budatava strand 30 millió Ft, a Wesselényi strand szintén 30 millió Ft támogatást kapott. A projektek megvalósítási határideje: 2021. május 31. A Káptalanfüredi strandok fejlesztésére vonatkozó elutasító határozat ellen az önkormányzat kifogást nyújtott be, majd 2021. februárban 30 millió Ft támogatásról szóló támogatói döntés született a Káptalanfüredi strandok tekintetében is. A támogatásokkal kapcsolatos szakmai és pénzügyi beszámolók beadásra kerültek 2021. június 29-én. A záró helyszíni ellenőrzések lezajlottak 2021. augusztus 31-én. A Budatava és a Wesselényi strand kapcsán megérkezettek a záró beszámolók elfogadásáról szóló tájékoztatók.
- **TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése** pályázatunk 2020. február 20-án kapott támogatási döntést. Ennek értelmében a projekt pályázati teljes költsége 549.999.990 Ft, 100% támogatás mellett. A projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési folyamat 2020 évben lezajlott, a szükséges építési engedély is megszerzésre került 2020 évben. A projektek megvalósításával kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott. A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésre került 2021. szeptember 28-án. Az eszközbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindításra került 2021. november 24-én. Az építéshez kapcsolódó műszaki átadás-átvétel lezajlott 2022. március 25-én. Az épület használatbevételei engedélye véglegessé vált március 30-án. Az eszközbeszerzésekre vonatkozó szerződések megkötésre kerültek 2022. március 4-én, 7-én és 8-án magasságában kerültek megkötésre. A bölcsőde berendezésre került. A Kormányhivatal 2022. május 20-án tartotta meg a helyszíni szemlét a működési engedélyeztetés kapcsán. Az eszközök szállítása megtörtént. A pályázatból finanszírozott költségek elszámolásra beküldésre kerültek. A Közreműködő Szervezet október 26-án tartja meg a záró helyszíni ellenőrzését.

- **Kerékpáros Pumptrack/pumpa pálya**

Aktív Magyarország Program részeként az Országos Bringapark Program keretében támogatást nyertünk pumptrack pálya kialakítására a 716/27 helyrajzi számú helyszínen. A támogatás összege 12 millió Ft, 50 %-os intenzitással, melyről el is számoltunk. Az önerőből megvalósuló pályavilágítás és ivókút kialakítása 2021 évre áthúzódott. Az ivókút és a pályavilágítás kiépítésével a projekthez kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került 2021. június 10-én. A garanciális bejárásra került sor 2021. októberében, a javítások megtörténtek decemberben.

- **Városháza felújítása:**

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására került benyújtásra 2017 évben a pályázat. A 2018. évi kormánydöntés alapján került támogatásra. Eredeti cél a nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigetelés felújítása volt 10 cm-re. A támogatási összeg 30.000 eFt, önerő: 20.889 eFt, így a projekt összköltsége: bruttó 50.889 eFt.

A beszerzési eljárást követően a felújítási munkák elkészültek 2020. november 30-ig. Az elszámolás 2021. január 26-án benyújtásra került. A projekt még nem került lezárásra.

- **Kolostor felújítása - BMÖGF/655-1/2019.** számú támogatói okirat keretében

Magyarország Kormánya 1215/2019. (IV. 18.) Korm. számú határozatával további egyedi költségvetési támogatást nyújtott az önkormányzatnak bruttó 400 millió forint összegben, a vörösberényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkálataira.

A kormánydöntést követően az önkormányzat által megküldött Adatlapok alapján a Belügyminisztérium BMÖGF/655-1/2019. számon támogatói okiratot bocsájtott ki, majd az 400 millió forint támogatási előlegként folyósításra került az Önkormányzat számlájára.

A támogatással kapcsolatos pénzügyi és szakmai elszámolás benyújtásra került 2021. július 17-ig.

A záró beszámolót 2022. májusában fogadta el a Belügyminisztérium.

- **Kolostor felújítása BMÖGF/175-6/2018.** számú támogatói okirat keretében

2018. január 15. napján a 1003/2018. (I.15.) Korm. határozat egyedi költségvetési támogatás biztosításáról döntött - külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, egy vagy több részletben támogatási előlegként - a vörösberényi kolostoregyüttes épületegyüttesének állagmegóvása, valamint az ifjúsági táborozás előkészítéséhez szükséges intézkedések céljából 500 millió forint összegben.

2018. február 12. napján az előbbi kormányhatározat módosításra került a 1034/ 2018. (II.12.) Korm. számú határozattal akként, hogy a vörösberényi kolostoregyüttes épületegyüttesének állagmegóvása mellett a támogatási összeg a Magtár épületének felújítása, eszközbeszerzések, valamint ifjúsági táborozás és egyéb kulturális programokkal összefüggésben felmerülő eszközbeszerzések és folyó működési kiadásokra is fordítható.

A kormánydöntéseket követően az önkormányzat által megküldött Adatlapok alapján a Belügyminisztérium BMÖGF/175-6/2018., illetve BMÖGF/175-11/2018. számon támogatói okiratot bocsájtott ki, majd az 500 millió forint két részletben, támogatási előlegként folyósításra került az Önkormányzat számlájára.

A támogatással kapcsolatos pénzügyi és szakmai elszámolás benyújtásra került 2021. július 30-ig.

A hiánypótlások beküldésre kerültek 2022. áprilisában. A záró beszámolót 2022. májusában fogadta el a Belügyminisztérium.

II. Támogatott megvalósítás alatt álló pályázataink:

◦ Önkormányzati járdafelújítás a 71-es út mentén

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen benyújtott pályázat keretében az önkormányzat járdafelújításra pályázott.

A 71-es út mentén a Bercsényi utcától kerülne felújításra a járda egyrészt egészen a Damjanich utcáig, valamint a szemközti oldalon a gyalogátkelőtől a buszmegállóig tartó, szintén igen rossz állapotban lévő betonlapos járdaszakasz.

Az önkormányzati költségbecslés alapján közel 1000 m²-nyi járdafelület kerülne felújításra, melynek összköltsége az előzetes költségbecslés alapján nettó 19 494 169 Ft + áfa, azaz bruttó 24 757 595 Ft, amely alapján a támogatás összege a projekt érték 75 %-a, azaz bruttó 18 568 196 Ft lenne. Az ehhez szükséges saját forrás összege bruttó 6 189 399 Ft.

Támogató okirat kelte: 2021. július 5.

Az önkormányzat által a támogatásban foglalt beruházás megvalósítására két beszerzési eljárás került megindításra (2021. december 13-án és 2022. január 26-án) és lefolytatásra, azonban mindkét esetben a beérkezett legkedvezőbb ajánlat magasabb volt a mint a rendelkezésre álló fedezet (pályázati és saját forrásnál) ezen beszerzési eljárásokat eredménytelenné kellett nyilvánítani.

A harmadik, 2022. augusztusában lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként beérkezett legkedvezőbb ajánlati összeg bruttó 22 644 075 Ft lett, melynek eredményeként 2022. szeptemberében megkötésre került a kivitelezési szerződés a Víz-Szerviz-Építő Kft.-vel. A szerződés szerinti megvalósítási idő a 2022. december 15.

Jelenleg folyamatban van a fennmaradó összeg felhasználhatóságára vonatkozó módosítási kérelem. A támogatói okirat szerinti támogatás felhasználási ideje: 2022. december 31.

◦ ***Önkormányzati járdafelújítás Káptalanfüreden a Posta utcában és a 71-es út mentén***

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen meghirdetett pályázatra benyújtott pályázati cél: Káptalanfüreden a Balatonfüredi út a Haris köztől (100 lépcső) a Posta utcáig és a Posta utca egyoldali járdájának felújítása. Mintegy 671 m²-nyi járdafelület kerülne felújításra, melynek összköltsége a tervezői költségbecslés alapján nettó 23 472 741 Ft + áfa, azaz bruttó 29 810 381 Ft, amely alapján a támogatás összege a projekt érték 75 %-a, azaz bruttó 22 357 786 Ft lenne.

A pályázat benyújtásra került 2022. február 03-án.

A benyújtott pályázatra támogatói döntés született 2022. június 21-én az 1299/2022. (VI.21.) Korm. határozat alapján. A megvalósítási határidő: 2023. december 31.

A megvalósításra kiírt beszerzési eljárás alapján 2022. szeptemberében az önkormányzat a Strabag Általános Építő Kft.-vel kötött szerződést a járda felújítására a támogatási összegnél alacsonyabb összegben. A munkaterület átadása 2022. október 3-án megtörtént.

Jelenleg előkészítés alatt van, hogy a fennmaradó támogatási összeget milyen műszaki tartalommal fedjük le.

◦ ***1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján történő támogatás***

A 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata „úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése” célra 500 000 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Támogatói okirat kiadásra került: 2021. szeptember 15-én.

A jelenlegi megvalósítási határidő: 2022. december 31., amely 1 évvel meghosszabbítható.

Az utakra vonatkozó terveztetés elindult 2021-ben.

A nem engedélyköteles utakra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindításra került 2022. május 17-én, majd ismételten 2022. júliusában. Az eljárás eredményesen zárult mind az 5 részfeladat tekintetében. A kivitelezési szerződések megkötése jelenleg folyamatban.

A fennmaradó támogatási összeg műszaki megalapozása jelenleg folyamatban.

Még idén szükséges a támogatás felhasználási határidejének meghosszabbítása.

◦ ***„Strandfejlesztés 2021”***

2021. december 16-án benyújtásra került a Wesselényi strand fejlesztésére a pályázat mintegy nettó 30 millió Ft összegben az alábbi műszaki tartalom megvalósítására: mosdók téliesítése, akadálymentesítés, tematikus játszóelemek, a Bejárható Magyarországhoz csatlakozva napelemes elektromos kerékpár töltési lehetőség kialakítása, elsősegélynyújtó helyiség felújítása, kültéri zuhanyzók felújítása.

A támogatói döntés megérkezett 2022. február 28-án. Az első körös beszerzési eljárásra nem érkezett be elegendő ajánlat, ami pedig beérkezett

az igen magas volt, így az eljárás eredménytelen lett. Az áprilisban lefolytatott beszerzési eljárások eredményeként a kivitelezést 3 részre bontottuk (akadálymentesítés megvalósítása; kerékpáros e-töltő kiépítése; strandfelújítási munkálatok és új strandi elemek beépítése). A szerződések megkötésre kerültek 2022. április 25-i héten és a munkaterületek átadásra kerültek 2022. április 27-én.

Az eredeti pályázat megvalósítási határidő 2022. május 31. volt, de a kiíró megadta a határidőhosszabbítás lehetőségét 2022. június 30-ig, majd egyedi elbírálás keretében a megvalósítási határidőt eltolhattuk 2022. augusztus 20-ig. A fejlesztés megvalósult. A pályázat elszámolásra benyújtásra került.

◦ ***A régió infrastrukturális beruházásai” elnevezésű (EKF) pályázati kiírás - Balatonalmádi közösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén”***

2021. szeptember 30-án került megkötésre a Kolostorkertet érintő felújításra vonatkozó pályázati támogatásra a támogatási szerződés mintegy 119 999 760 Ft összegben. A tervezésre vonatkozó szerződés megkötésre került. A tervek 2022-ben kerülnek leszállításra. A kivitelezésre vonatkozó első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett a rendkívül magas ajánlatok miatt. A megvalósítási határidő 2023. március 31-ig történő meghosszabbítását a Támogató jóváhagyta.

Az ajánlati határidőig, 2022. szeptember 26-ig beérkezett ajánlatok közül a Víz-Szerviz-Építő Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb. A Képviselő - testület a rendelkezésre álló fedezetet kiegészítette a szükséges további nettó 8.036.318,-HUF+ÁFA azaz bruttó 10.206.124 Ft összeggel. A szerződés megkötésre került 2022. október 17-én, a munkaterület átadásra kerül 2022. október 21-én. A műszaki ellenőri feladatokra az önkormányzat a Kovács'83 Mérnöki Kft.-vel kötött megbízási szerződést.

III. Beadott, albíráslás alatt álló pályázataink

I.	TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése ”	Balatonalmádi szociális alapellátás fejlesztése A pályázat benyújtásra került, a jogosultsági értesítés 2022. június 20-án érkezett meg. Igényel támogatási összeg: bruttó 89 807 775 Ft Fejlesztési cél: Jelen projekt keretében a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése valósul meg. A projekt egyik fő célja az idős demens betegségben szenvedő Balatonalmádi és Balatonfűzfői lakosság megfelelő szolgáltatáshoz való hozzáféréseinek biztosítása. A másik fő cél a család- és gyermekvédelmi központ mint szolgáltatás fejlesztése Balatonalmádi városában. A fejlesztés helyszíne egy épületre koncentrálódik (Balatonalmádi,
----	---	--


		Baross Gábor u. 32.), mely a térségi társulási szociális intézmény, a Gondos Panni Család- és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat székhelye és egyben Balatonalmádi Város Önkormányzatának tulajdona.
2.	TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés”	Balatonalmádi Wesselényi strand szolgáltatásfejlesztése A pályázat benyújtásra került, a jogosultsági értesítés 2022. június 8-án érkezett meg. Igényel támogatási összeg: nettó 452 397 609 Ft Fejlesztési cél: Jelen fejlesztés célja, hogy olyan szolgáltatást nyújthassunk, amely egész évben elérhető, élvezhető. Fejlesztésünk tárgya a Balatonalmádi Wesselényi strand területén belül új szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, mely magában foglalja a strand keleti oldalán lévő beépítetlen területen új pihenő/szauna ház építését és a strandi beléptetőrendszert.
3.	TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	Vörösberényi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése A pályázat benyújtásra került, a jogosultsági értesítés 2022. július 15-én érkezett meg. Igényel támogatási összeg: bruttó 87 079 999 Ft Fejlesztési cél: Balatonalmádi Város Önkormányzata a Vörösberényi Kultúrház épületének (Gábor Áron u. 6.. Hrsz: 583) energetikai megújítása.
4.	TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	Egészségház energetikai korszerűsítése A pályázat benyújtásra került, a jogosultsági értesítés 2022. július 25-én érkezett meg. Igényel támogatási összeg: bruttó 111 000 000 Ft Fejlesztési cél: Balatonalmádi Város Önkormányzata jelen projektjének keretében 1 db. saját tulajdonú középület Balatonalmádi Egészségház (Balatonalmádi Petőfi Sándor u. 2-4., hrsz.: 2129) energetikai korszerűsítését tervezi.
5.	TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése”	Dr Óvári Ferenc utca korszerűsítése A pályázat benyújtásra került 2022. október 14-én. Igényel támogatási összeg: bruttó 397 885 920 Ft Fejlesztési cél: Balatonalmádi Város Önkormányzata jelen projektjének keretében 1 db. gyűjtőút a dr. Óvári Ferenc utca komplex felújítását tervezi a Baross Gábor utcától a Semmelweis

		Ignác utca csatlakozásáig mintegy 500 m hosszan. A fejlesztés része a közművek korszerűsítése, közlekedésbiztonsági intézkedések és kerékpárosbarát fejlesztések.
6.	TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés”	Köcsi tó turisztikai célú fejlesztése A pályázat benyújtásra került 2022. október 17-én. Igényel támogatási összeg: bruttó 75 000 000 Ft Fejlesztési cél: A támogatási kérelemben az Önkormányzat az Ingatlanon új turisztikai attrakcióként természeti érték bemutatására alkalmas szabadidőparkot kíván létrehozni megőrizve a terület különleges természeti értékeit nem engedélyköteles beruházásával. A beruházás keretében az alábbi elemek megvalósítása került betervezésre: 1. A Köcsi tó kertmozi területének rehabilitálása, fogadótér és előadásokra is alkalmas helyszín kialakítása mobil színpaddal, kivetítési lehetőséggel. Meglévő vetítőfal mögötti részen a meglévő vizesblokk felújítása, közösségi tér fejlesztése. 2. Köcsi tó és környékét érintő területen természetbe illő, családbarát játszótér kialakítása, a természeti környezetet bemutató innovatív, játékos hellyel. 3. A Köcsi tó vízgyűjtő terület, a tó medrének részleges tisztítása és vízfelületének forgatása a tavi ökoszisztéma fenntarthatóbbá tétele érdekében 4. Köcsi tó környékén turisztikai látogatottság növelése érdekében közösségi terek létrehozása. Padok, asztalok, szalonnasütők, szemetesek tájba illő fejlesztése. 5. A terület DK-i részén a személygépkocsik parkolására 15 db murvás parkolót kialakítása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a fogadótér előtt 2 db mozgáskorlátozott parkoló létrehozása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen!

Balatonalmádi, 2022. október 20.

Fabó Péter
polgármester



A tájékoztatót készítette: Englöhner Edina – pályázati referens